





รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๘
กรมการขนส่งทางบก
(ไตรมาสที่ ๒ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองแผนงาน
เมษายน ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมการขนส่งทางบก
ประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนปฏิบัติการ	จำนวนโครงการ / ผลดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ (โครงการล่าช้า)
	จำนวนโครงการ	แล้วเสร็จ	ตามแผน	ล่าช้า	
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑	๑๒	๑	๘	๓	สนส.
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒	๗	๒	๔	๑	สนค.
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓	๑๐	๐	๙	๑	สนว.
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔	๑	๐	๑	๐	-
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕	๓๒	๐	๘	๒๔	สกก./กพร./ศทส.
รวมทั้งสิ้น	๖๒	๓	๓๐	๒๙	

■ โครงการทั้งหมด ■ แล้วเสร็จ ■ ตามแผน ■ ล่าช้า



สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมการขนส่งทางบก
ประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ผลการดำเนินงาน จำนวน ๖๒ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการ ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมการขนส่งทางบก	จำนวนแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			
		แล้วเสร็จ	ตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน (ล่าช้า)	หน่วยรับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : “ปฏิรูปทั้งระบบ” เพื่อให้ระบบการขนส่งสาธารณะ มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน	๑๒	๑	๘	๓	สนส.
- การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน	๑๑	-	๘	๓	สนส.
- การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	๑	๑	-	-	
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : “สานต่อความสำเร็จ” เพื่อให้ระบบการขนส่งสินค้า มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และแข่งขันได้	๗	๒	๔	๑	สนค./กผง.
- การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน	๓	-	๔	๑	สนค.
- การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	๔	๒	-	-	-
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : “เดินหน้าทุกด้าน ทุกพื้นที่ อย่างมีส่วนร่วม” เพื่อให้ระบบขนส่งทางถนนมีความปลอดภัย	๑๐	-	๙	๑	สนภ./สนว.
- การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับการดูแลการขนส่งทางถนน	๑๐	-	๙	๑	สนว.
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : “สร้างมาตรฐานใหม่ตามสากล” เพื่อให้ระบบ การขนส่งทางถนนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	๑	-	๑	-	สนว.
- การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับการดูแลการขนส่งทางถนน	๑	-	๑	-	-
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕ : “ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น” เพื่อการให้บริการ ที่เป็นเลิศและการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม	๓๒	-	๘	๒๔	กผง./กจท./ ศทส./สสท./กพร.
- การพัฒนาการให้บริการประชาชน	๑๙	-	๒	๑๗	สสท.
- การพัฒนาบุคลากรของกรมการขนส่งทางบก	๖	-	๕	๑	กพร.
- การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๗	-	๑	๖	ศทส.
รวมทั้งสิ้น	๖๒	๓	๓๐	๒๙	

สารบัญ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน้า
แผนปฏิบัติการราชการเรื่องที่ ๑ “ปฏิรูปทั้งระบบ” เพื่อให้ระบบการขนส่งสาธารณะมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน การพัฒนากระบวนการขนส่งทางถนน/การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์		
๑	โครงการจัดทำข้อมูลการเดินทางโดยสารประจำทางเพื่อการวางแผนการเดินทาง	๑
๒	โครงการค่าศึกษารูปแบบการอุดหนุนของรัฐที่ยั่งยืนในระบบรถโดยสารสาธารณะ	๑
๓	โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ ๒ ตำบลเวียง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (งบผูกพัน)	๑-๒
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร	๒
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรถรับจ้าง (รถแท็กซี่)	๒-๓
๖	โครงการแนะแนวแก้ไขปัญหาการประกอบการขนส่งประจำทางเชิงรุก	๓
๗	โครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทาง (Q-Mark)	๓-๔
๘	โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งรุ่นใหม่	๔
๙	โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารในส่วนภูมิภาค	๕
๑๐	แผนงานสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ	๕
๑๑	โครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus)	๕-๖
๑๒	แผนงานโครงข่ายเส้นทางและเงื่อนไขการเดินทางประจำทาง	๖
แผนปฏิบัติการราชการเรื่องที่ ๒ “สานต่อความสำเร็จ” เพื่อให้ระบบการขนส่งสินค้ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และแข่งขันได้ การพัฒนากระบวนการขนส่งทางถนน/การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์		
๑๓	ค่าจ้างที่ปรึกษายกระดับแผนพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) รองรับบริการเชื่อมโยงโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน แบบบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	๗
๑๔	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการขนส่งสินค้าทางถนน เพื่อช่วยสนับสนุนและยกระดับมาตรฐาน ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทย	๗-๘
๑๕	โครงการพัฒนาระบบการควบคุมกำกับดูแลการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน	๘-๑๐
๑๖	โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain Logistics)	๑๐-๑๑

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	หน้า
การพัฒนาาระบบการขนส่งทางถนน/การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (ต่อ)		
๑๗	โครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก	๑๑-๑๒
๑๘	โครงการติดตามความก้าวหน้าด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ	๑๒-๑๓
๑๙	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ	๑๓
แผนปฏิบัติการรายการเรื่องที่ ๓ “เดินหน้าทุกด้าน ทุกพื้นที่ อย่างมีส่วนร่วม” เพื่อให้ระบบขนส่งทางถนนมีความปลอดภัย การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน		
๒๐	โครงการตรวจสอบกำกับ และดูแลการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	๑๓-๑๔
๒๑	โครงการตรวจเข้มขั้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๔-๑๕
๒๒	โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๕-๑๖
๒๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๖
๒๔	โครงการตรวจสอบ ติดตาม และกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงเรียนสอนขับรถในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๖-๑๗
๒๕	โครงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทางถนน	๑๗
๒๖	โครงการประชุมผู้เชี่ยวชาญแห่งเอเชีย	๑๗-๑๘
๒๗	โครงการผลิตสื่อและนิทรรศการ ให้ความรู้สร้างเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	๑๘
๒๘	โครงการติดตามและประเมินผลโครงการด้านความปลอดภัยทางถนน	๑๘
แผนปฏิบัติการรายการเรื่องที่ ๔ “สร้างมาตรฐานใหม่ตามสากล” เพื่อให้ระบบการขนส่งทางถนนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน		
๒๙	โครงการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสียงรบกวน	๑๘-๑๙
๓๐	โครงการกำกับดูแลผู้ตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง	๑๙-๒๐
๓๑	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม (ทดแทน)	๒๐

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	หน้า
แผนปฏิบัติการราชการเรื่องที่ ๕ “ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น” เพื่อให้บริการที่เป็นเลิศและการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม การพัฒนาการให้บริการประชาชน		
๓๒	โครงการก่อสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (ทดแทน)	๒๐
๓๓	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี (ทดแทน)	๒๐
๓๔	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (งบบุคลากร)	๒๐-๒๑
๓๕	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด ๑๒ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง สาขาอำเภอแกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๒๑
๓๖	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร ๔ กรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	๒๑
๓๗	โครงการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าสำนักงานขนส่งจังหวัด ๒๘ แห่ง	๒๑
๓๘	โครงการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอ ๕๒ แห่ง	๒๑
๓๙	โครงการปรับปรุงอาคารชั้นที่ ๑, ๒ และหลังคาอาคาร สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร	๒๒
๔๐	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร	๒๒
๔๑	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด ๑๖ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์ทดสอบยานยนต์ จังหวัดปทุมธานี	๒๒
๔๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	๒๒
๔๓	โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านแฝด) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๕ แห่ง	๒๒
๔๔	โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒๓
๔๕	โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ๙ แห่ง	๒๓
๔๖	โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	๒๓

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	หน้า
<u>การพัฒนาการให้บริการประชาชน (ต่อ)</u>		
๔๗	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด ๓๒ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร	๒๓
๔๘	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ๓๐ แห่ง	๒๓
๔๙	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานขนส่งสาขา ๕ แห่ง	๒๔
<u>การพัฒนาศักยภาพของกรมการขนส่งทางบก</u>		
๕๐	แผนพัฒนาศักยภาพกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๔-๒๕
๕๑	โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมการขนส่งทางบก และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ แผนรายปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๕-๒๖
๕๒	แผนงานพัฒนาระบบราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๗-๒๘
๕๓	แผนการดำเนินการเสนอขอรับรางวัลของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๘-๒๙
๕๔	แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๙-๓๐
๕๕	โครงการพัฒนางานบริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของกรมการขนส่งทางบกสู่ดิจิทัล	๓๐
<u>การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</u>		
๕๖	โครงการพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตขับรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและรองรับการพัฒนาไปสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ	๓๐
๕๗	โครงการพัฒนาระบบบริการทางทะเบียนรถรูปแบบดิจิทัล แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ	๓๑
๕๘	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัลของกรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ	๓๑
๕๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ กรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ	๓๑
๖๐	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ	๓๑

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	หน้า
<u>การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</u>		
๖๑	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Passbook ทดแทนเครื่องพิมพ์เครื่องเก่าและเพิ่มเติม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๘๘ เครื่อง	๓๒
๖๒	โครงการจัดหาระบบป้องกันไฟฟ้ากระชอกทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพของสำนักงานขนส่ง ระยะที่ ๔ จำนวน ๔๓ แห่ง	๓๒

รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมการขนส่งทางบก
ประจำปีงบประมาณที่ ๒/๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
จำนวน ๖๒ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข								
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมืองาน/เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง									
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ “ปฏิรูปทั้งระบบ” เพื่อให้ระบบการขนส่งสาธารณะมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (จำนวน ๑๒ แผนงาน/โครงการ)																
การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน/การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์																
๑	โครงการจัดทำข้อมูลการเดินทางโดยสารประจำทางเพื่อการวางแผนการเดินทาง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญา ๓. ส่งมอบรายงานเริ่มต้นการศึกษา (Inception Report) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน ๑. จัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ๒. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการคัดเลือก ได้ผู้ชนะการคัดเลือก คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสถาบันการขนส่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามสัญญา	๘.๐๐	งบรายจ่ายอื่น ๒๘,๗๐๐,๐๐๐	-	เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นควรให้ยกเลิกการจัดจ้าง ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน								
๒	โครงการศึกษารูปแบบการอุดหนุนของรัฐที่ยั่งยืนในระบบรถโดยสารสาธารณะ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญา ๓. จัดทำรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ๔. จัดทำรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน ๑. จัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ๒. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการคัดเลือก ได้ผู้ชนะการคัดเลือก คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	๒๐.๐๐	งบรายจ่ายอื่น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นควรให้ยกเลิกการจัดจ้าง ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน								
๓	โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ ๒ ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (งบผูกพัน)	๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๘ (ยกเลิกสัญญาเดิม)	๑. ส่งมอบงานก่อสร้างจำนวน ๑ งาน ๒. พิจารณาตรวจรับงานจำนวน ๑ ครั้ง ๓. เบิกจ่ายเงินส่วนที่เหลือตามสัญญา (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	เสร็จสิ้นโครงการ ๑. ลงนามสัญญาจ้าง บริษัท ไทรนิคอลซิสเต็มส์ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๕๙.๕๒ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	งบลงทุน วงเงินรวม : ๘๙,๕๖๐,๗๐๐ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>งบปี ๖๔ - ๖๕</td> <td>๒๙,๙๙๙,๗๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๖</td> <td>๘,๕๕๔,๔๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๗</td> <td>๑๘,๓๕๒,๔๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๘</td> <td>๓๒,๖๕๔,๒๐๐</td> </tr> </table>	งบปี ๖๔ - ๖๕	๒๙,๙๙๙,๗๐๐	งบปี ๖๖	๘,๕๕๔,๔๐๐	งบปี ๖๗	๑๘,๓๕๒,๔๐๐	งบปี ๖๘	๓๒,๖๕๔,๒๐๐	๕๙,๕๒๐,๐๐๐	-
งบปี ๖๔ - ๖๕	๒๙,๙๙๙,๗๐๐															
งบปี ๖๖	๘,๕๕๔,๔๐๐															
งบปี ๖๗	๑๘,๓๕๒,๔๐๐															
งบปี ๖๘	๓๒,๖๕๔,๒๐๐															

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมืองาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
				๒. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมตรวจรับงาน พร้อมเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างประสานการถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม				
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ประชุมหารือเพื่อหาหัวข้อและรายละเอียดการสัมมนา ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	เป็นไปตามแผน ประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดสัมมนา โดยกำหนดหัวข้อแล้ว ดังนี้ - การนำ NDT มาใช้ในการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสาร - หลักสูตรการขับรถขนาดใหญ่ในเส้นทางลาดชัน - วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	๒๐.๐๐	งบดำเนินงาน ๓๐,๐๐๐	-	-
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรถรับจ้าง (รถแท็กซี่)	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. ประชุมหารือเพื่อหาหัวข้อและรายละเอียดในการให้ความรู้ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ/ผู้ขับรถยนต์รับจ้าง ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	เป็นไปตามแผน ดำเนินการแล้ว ดังนี้ - ประชุมหารือเพื่อกำหนดหัวข้อในการจัดสัมมนา - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ/ผู้ขับรถยนต์รับจ้าง - จัดอบรม/สัมมนา หัวข้อ “การส่งเสริมความรู้ด้านภาษาเพื่อรองรับการให้บริการผู้โดยสารชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยว และการยกระดับพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย มีมาตรฐานของผู้ประกอบการรถแท็กซี่ในด้านการบริการ	๘๐.๐๐	งบดำเนินงาน ๓๐,๐๐๐	๑๔,๙๐๐	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมืองงาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
				แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ผู้ใช้บริการอย่างมีอาชีพ” จำนวน ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรมและ ผู้เกี่ยวข้องทั้งสิ้นจำนวน ๗๐ คน				
๖	โครงการแนะแนวแก้ไขปัญหา การประกอบการขนส่งประจำทาง เชิงรุก	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. ตรวจสอบและศึกษา การเปลี่ยนแปลงของประวัติ การประกอบการขนส่ง ของผู้ประกอบการขนส่ง จำนวน ๔ ครั้ง ๒. คัดเลือกผู้ประกอบการขนส่ง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔ ครั้ง ๓. กำหนดรายละเอียด ประเด็นปัญหา ของผู้ประกอบการขนส่ง จัดเตรียมข้อมูลเอกสาร และกำหนดแผนงาน ออกตรวจเยี่ยม จำนวน ๔ ครั้ง ๔. ออกตรวจเยี่ยม ผู้ประกอบการขนส่ง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔ ครั้ง ๕. จัดประชุม/สัมมนา จำนวน ๑ ครั้ง (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘)	เป็นไปตามแผน ๑. ตรวจสอบและศึกษา การเปลี่ยนแปลงของประวัติ การประกอบการขนส่ง ของผู้ประกอบการขนส่ง จำนวน ๔ ครั้ง ๒. คัดเลือกผู้ประกอบการขนส่ง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔ ครั้ง ๓. กำหนดรายละเอียดประเด็น ปัญหาของผู้ประกอบการขนส่ง จัดเตรียมข้อมูลเอกสารและ กำหนดแผนงานออกตรวจเยี่ยม จำนวน ๔ ครั้ง ๔. ออกตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการขนส่ง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๕๓ เส้นทาง ๕. จัดประชุม/สัมมนา จำนวน ๑ ครั้ง โดยมีหัวข้อ ดังนี้ - ทิศทางการเปลี่ยนแปลง ของระบบรถโดยสารประจำทาง - ความสัมพันธ์ระหว่างเมือง และการออกแบบโครงข่ายเส้นทาง รถโดยสารประจำทาง	๘๕.๐๐	งบดำเนินงาน ๒๐๐,๐๐๐	๗๐,๓๑๐	-
๗	โครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการ รถโดยสารประจำทาง (Q-Mark)	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. การซักซ้อม การตรวจประเมิน มาตรฐานคุณภาพบริการ รถโดยสารประจำทาง	ไม่เป็นไปตามแผน ๑. ซักซ้อมการตรวจประเมินฯ และวางแผนออกตรวจประเมิน มาตรฐานคุณภาพให้กับ	๗๕.๐๐	งบดำเนินงาน ๑๐๐,๐๐๐	๕๒,๘๐๑	ผู้ประกอบการขนส่ง ยังแก้ไขข้อบกพร่อง ที่ตรวจพบจากการ ออกตรวจติดตามฯ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมืองงาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
			จำนวน ๑ ครั้ง ๒. การให้ความรู้เกี่ยวกับ ข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ บริการรถโดยสารประจำ ทาง แก่ผู้ประกอบการขนส่ง จำนวน ๑ ครั้ง ๓. การออกตรวจติดตาม มาตรฐานคุณภาพบริการ รถโดยสารประจำทาง จำนวน ๑ ครั้ง ๔. การนำเสนอ ผลการตรวจติดตาม ให้คณะกรรมการรับรอง มาตรฐานคุณภาพ รถโดยสารสาธารณะพิจารณา จำนวน ๑ ครั้ง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ บริการรถโดยสารประจำทาง จำนวน ๑ ครั้ง ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดฯ แก่ผู้ประกอบการขนส่ง จำนวน ๑ ครั้ง ๓. ออกตรวจติดตามมาตรฐานคุณภาพ บริการรถโดยสารประจำทาง จำนวน ๒ ครั้ง รวม ๑๓ เส้นทาง ได้แก่ - บริษัท เทพสมบัติ จำกัด จำนวน ๖ เส้นทาง - บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด จำนวน ๗ เส้นทาง ๔. อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผล การตรวจติดตามให้คณะกรรมการ รับรองมาตรฐานคุณภาพ รถโดยสารสาธารณะพิจารณา				ไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้ การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน
๘	โครงการส่งเสริมคุณภาพ ผู้ประกอบการขนส่งรุ่นใหม่	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. จัดทำแผนการศึกษา ดูงาน/อบรม/สัมมนา จำนวน ๑ ฉบับ ๒. จัดการศึกษาดูงาน/ อบรม/สัมมนาให้แก่ ผู้ประกอบการขนส่ง จำนวน ๑ ครั้ง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	เป็นไปตามแผน ๑. จัดทำแผนการศึกษาดูงาน/ อบรม/สัมมนา จำนวน ๑ ฉบับ ๒. จัดอบรมผู้ประกอบการขนส่ง ในหัวข้อ “การพัฒนาโครงข่ายเส้นทาง และยกระดับการบริการรถโดยสาร ประจำทาง” จำนวน ๒ ครั้ง มีผู้เข้า อบรม รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน - สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ ๒ จำนวน ๓๐ คน - โรงแรมที่ออปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๕๐ คน	๕๐.๐๐	งบดำเนินงาน ๘๐,๐๐๐	๑๘,๕๑๗.๘๐	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมืองาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
๙	โครงการพัฒนาและส่งเสริม ผู้ประกอบการขนส่ง ด้วยรถโดยสารในส่วนภูมิภาค	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. จัดทำหนังสือถึงสำนักงาน ขนส่งจังหวัด ให้จัดทำ แผนการดำเนินงานโครงการ พัฒนาและส่งเสริม ผู้ประกอบการขนส่ง ในส่วนภูมิภาคและ ดำเนินการตามแผนที่กำหนด จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ติดตามผลการดำเนินงาน ของสำนักงานขนส่งจังหวัด จำนวน ๗๖ ครั้ง (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘)	เป็นไปตามแผน ๑. จัดทำหนังสือแจ้งสำนักงาน ขนส่งจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด ให้จัดทำ แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนา และส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งฯ ๒. จัดทำหนังสือขออนุมัติโอนเงิน งบประมาณให้สำนักงานขนส่งจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อดำเนินงานตามโครงการฯ ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการฯ จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด	๑๐.๐๐	<u>งบดำเนินงาน</u> ๗๖๐,๐๐๐	๗๖๐,๐๐๐	-
๑๐	แผนงานสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนผู้ใช้บริการ รถโดยสารสาธารณะ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. จัดทำแผนการสำรวจ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. สร้างเครื่องมือแบบสำรวจ จำนวน ๑ ชุด ๓. ดำเนินการสำรวจ จำนวน ๓๐๐๐ ชุด (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘)	เป็นไปตามแผน ๑. จัดทำแผนการสำรวจและ สร้างเครื่องมือสำรวจ ๒. แจกเวียนทุกจังหวัดให้ดำเนินการ สำรวจความพึงพอใจ ๓. อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจ ๔. จัดทำหนังสือขออนุมัติลงพื้นที่ และขอความร่วมมือลงพื้นที่สำรวจ ความพึงพอใจ	๔๐.๐๐	<u>งบดำเนินงาน</u> ๑๒,๐๐๐	-	-
๑๑	โครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพ รถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus)	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. การให้ความรู้ ผู้ประกอบการขนส่ง เกี่ยวกับข้อกำหนด และ เกณฑ์การประเมิน มาตรฐานคุณภาพ รถโดยสารสาธารณะ เพื่อแนะนำและเชิญชวน ให้ยื่นขอรับรองมาตรฐาน	เป็นไปตามแผน ๑. ให้ความรู้และคำปรึกษา แก่ผู้ประกอบการขนส่ง จำนวน ๓ ครั้ง ๒. ออกตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ รถโดยสารสาธารณะ จำนวน ๑๐ ครั้ง ๓. จัดประชุมคณะกรรมการรับรอง มาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ	๗๕.๐๐	<u>งบดำเนินงาน</u> ๑๘๔,๐๐๐	๑๖,๕๖๐.๔๐	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมืองงาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
			คุณภาพรถโดยสารสาธารณะ จากกรมการขนส่งทางบก จำนวน ๒ ครั้ง ๒. การออกตรวจประเมิน มาตรฐานคุณภาพ รถโดยสารสาธารณะ จำนวน ๑๐ ครั้ง ๓. การนำเสนอ ผลการตรวจประเมิน ให้คณะกรรมการรับรอง มาตรฐานคุณภาพ รถโดยสารสาธารณะพิจารณา จำนวน ๑ ครั้ง (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘)	จำนวน ๑ ครั้ง โดยให้การรับรอง มาตรฐานฯ จำนวน ๓ ราย				
๑๒	แผนงานโครงการช่วยเส้นทางและเงื่อนไข การเดินทางประจำทาง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. สืบรวจข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพทาง ระยะทาง สภาพแวดล้อมต่าง ๆ และ ความต้องการของประชาชน ในการเดินทางด้วยระบบ ขนส่งทางสาธารณะทางถนน ไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง (๓ ครั้ง/ ไตรมาส) ๒. จัดทำวาระการประชุม เสนอคณะอนุกรรมการ พิจารณาการขนส่งทางบกกลาง และหรือคณะกรรมการ ควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เพื่อพิจารณา ไม่น้อยกว่า ๗๐ เส้นทาง (๓๕ เส้นทาง/ ไตรมาส) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	เป็นไปตามแผน ๑. ออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทาง ระยะทาง สภาพแวดล้อมต่าง ๆ จำนวน ๖ ครั้ง ๒. จัดทำวาระการประชุม คณะอนุกรรมการฯ และหรือ คณะกรรมการควบคุมการขนส่ง ทางบกกลาง เพื่อพิจารณา จำนวน ๑๘๖ เส้นทาง - กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทาง การเดินทางโดยสารประจำทาง จำนวน ๙๒ เส้นทาง - กำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไข การเดินทางโดยสารประจำทาง จำนวน ๙๔ เส้นทาง	๗๕.๐๐	งบดำเนินงาน ๓๐๐,๐๐๐	๗๔,๒๒๓.๙๕	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข						
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมืองงาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง							
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ “สานต่อความสำเร็จ” เพื่อให้ระบบการขนส่งสินค้ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และแข่งขันได้ (จำนวน ๗ โครงการ/กิจกรรม)														
การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน/การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์														
๑๓	<p>ค่าจ้างที่ปรึกษายกระดับแผนพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) รองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศ</p>	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<p>๑. กระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษา</p> <p>๒. จัดทำรายงานเบื้องต้น (Inception Report)</p> <p>๓. จัดทำรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ ๑ (Progress Report) และรายงานการสำรวจพื้นที่ (Survey Report) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)</p>	<p>ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>๑. กรมการขนส่งทางบกและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาตามสัญญาเลขที่ คค ๐๔๐๘/๒๐๖๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘</p> <p>๒. ที่ปรึกษาขอเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า ร้อยละ ๑๐ จำนวน ๒.๓๙ ล้านบาท โดยกรมการขนส่งทางบกได้เบิกจ่ายค่าจ้างดังกล่าวให้แก่ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการสำรวจพื้นที่ (Survey Report)</p>	๑๕.๐๐	<p>งบลงทุน</p> <p>๒๔,๘๘๗,๐๐๐</p>	๒,๓๙๙,๐๐๐	<p>การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) มีรายละเอียดที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายส่วนงาน คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR จึงมีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา รายละเอียดของ TOR อย่างรอบคอบ และรัดกุม ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน</p>						
๑๔	<p>โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการขนส่งสินค้าทางถนน เพื่อช่วยสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทย (งบบุคลากร)</p>	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	<p>๑. การวิเคราะห์ระบบงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ - การวิเคราะห์แนวทางการดำเนินงาน <p>๒. การพัฒนาระบบงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานพัฒนาระบบการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลกลางของกรมการขนส่งทางบก 	<p>เป็นไปตามแผน</p> <p>๑. จัดประชุมตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อพิจารณาแผนงานและรายงานเริ่มต้นการศึกษาของที่ปรึกษา จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานสำหรับจัดทำแนวทางในการพัฒนาระบบการวางแผนขนส่งสินค้าทางถนน</p>	๒๕.๐๐	<p>งบลงทุน</p> <p>วงเงินรวม : ๖๗,๐๐๐,๐๐๐</p> <table border="1"> <tr> <td>งปี ๖๗</td> <td>๑๐,๐๕๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งปี ๖๘</td> <td>๒๗,๙๑๗,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งปี ๖๙</td> <td>๒๙,๐๓๓,๐๐๐</td> </tr> </table>	งปี ๖๗	๑๐,๐๕๐,๐๐๐	งปี ๖๘	๒๗,๙๑๗,๐๐๐	งปี ๖๙	๒๙,๐๓๓,๐๐๐	๑๒,๕๑๔,๓๐๐	-
งปี ๖๗	๑๐,๐๕๐,๐๐๐													
งปี ๖๘	๒๗,๙๑๗,๐๐๐													
งปี ๖๙	๒๙,๐๓๓,๐๐๐													

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข						
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมืองงาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง							
			และสร้างช่องทางเชื่อมต่อข้อมูลที่สำคัญกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	(Module ๒) จำนวน ๕ ครั้ง ๓. อยู่ระหว่างการเตรียมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ - เพื่อวิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานสำหรับจัดทำแนวทางในการพัฒนาระบบบริการข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนน (Module ๑) - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานสำหรับจัดทำแนวทางในการพัฒนาระบบการวางแผนขนส่งสินค้าทางถนน (Module ๒) ครั้งที่ ๖ - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานสำหรับจัดทำแนวทางในการพัฒนาระบบการบริการข้อมูลสถิติการขนส่งสินค้าทางถนน (Module ๓)										
๑๕	โครงการพัฒนาระบบการควบคุม กำกับดูแลการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน (งบผูกพัน)	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๑. พัฒนาการองค์ความรู้ การขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนระหว่างประเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่ง ๒. ศึกษาแนวทางการกำกับดูแลการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมการขนส่งทางบก	เสร็จสิ้นโครงการ ๑. ดำเนินโครงการนำร่องการฝึกอบรม และทดสอบเพื่อจัดให้มีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน (DG-TSM) จำนวน ๑ ครั้ง ๒. ส่งมอบรายงานชิ้นกลาง (Interim Report) งวดที่ ๒ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมตรวจรับงานพร้อมเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ๓. จัดกิจกรรมศึกษาคุณจากรูปแบบ	๑๐๐.๐๐	งบลงทุน วงเงินรวม : ๒๘,๑๑๓,๐๐๐ <table border="1"> <tr> <td>งบปี ๖๗</td> <td>๔,๕๐๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๘</td> <td>๒๑,๙๕๓,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๙</td> <td>๑,๖๖๐,๐๐๐</td> </tr> </table>	งบปี ๖๗	๔,๕๐๐,๐๐๐	งบปี ๖๘	๒๑,๙๕๓,๐๐๐	งบปี ๖๙	๑,๖๖๐,๐๐๐	๒๘,๑๑๒,๙๓๖	-
งบปี ๖๗	๔,๕๐๐,๐๐๐													
งบปี ๖๘	๒๑,๙๕๓,๐๐๐													
งบปี ๖๙	๑,๖๖๐,๐๐๐													

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมืองงาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
			<p>๓. พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการกำกับ ดูแลขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน</p> <p>๔. พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน (DG-TSM)</p> <p>๕. พัฒนางองค์ความรู้การขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนระหว่างประเทศเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่ง</p> <p>๖. พัฒนาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือกำกับดูแลหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องครอบคลุมการขนส่งสินค้าอันตรายต่อเนื่องหลายรูปแบบ</p> <p>๗. ศึกษาแนวทางการกำกับดูแลการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ของกรมการขนส่งทางบก</p> <p>๘. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)</p>	<p>การขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนระหว่างประเทศ ในเส้นทางระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม</p> <p>๔. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการกำกับ ดูแลขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และ Arize Hotel จังหวัดชลบุรี</p> <p>๕. โครงการนำร่องการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อจัดให้มีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน (DG-TSM) ครั้งที่ ๒ ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี</p> <p>๖. จัดอบรมการใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนให้กับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก</p> <p>๗. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าอันตราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน</p> <p>๘. ส่งมอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๓ พร้อมเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๙. จัดสัมมนาปิดโครงการฯ</p> <p>๑๐. ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>				

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข						
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมืองงาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง							
				ได้ประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๔ พร้อมเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว										
๑๖	โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain Logistics) (งบผูกพัน)	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๑. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ๒. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ และพัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการห่วงโซ่ความเย็น ๓. พัฒนามาตรฐานการขนส่งยาและเวชภัณฑ์และมาตรฐานการขนส่งพัสดุภัณฑ์แบบควบคุมอุณหภูมิ ๔. พัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับการขนส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ ๕. จัดทำรายงานผลการศึกษาและการประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	เสร็จสิ้นโครงการ ๑. จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการขนส่งด้านโลจิสติกส์ฯ ๒. ศึกษาเส้นทางการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ในเส้นทาง R3A ๓. ประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรส่วนจำกัด ภาคิน ทรานสปอร์ต ในการตรวจประเมินมาตรฐาน Q-Mark และ Q-Cold Chain ๔. ตรวจประเมินมาตรฐาน Q-Cold Chain บริษัท ไอซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ร่างมาตรฐานการขนส่งยา เวชภัณฑ์ และพัสดุภัณฑ์แบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๒ ครั้ง ๖. ประชุม Co-Creation "แนวปฏิบัติสำหรับการขนส่งอาหารและยาด้วยรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ ครั้ง ๗. ตรวจประเมินมาตรฐาน Q Cold Chain ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการ Coaching เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานฯ จำนวน ๕ ราย ๘. ประชุมตรวจรับรายงานการศึกษาชั้นกลาง (Interim report) ๙. ประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๒ Interim Report ๑๐. จัดกิจกรรมสำรวจเส้นทาง	๑๐๐.๐๐	งบรายจ่ายอื่น วงเงินรวม : ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ <table border="1"> <tr> <td>งบปี ๖๗</td> <td>๓,๓๕๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๘</td> <td>๑๙,๘๖๒,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๙</td> <td>๑,๓๘๘,๐๐๐</td> </tr> </table>	งบปี ๖๗	๓,๓๕๐,๐๐๐	งบปี ๖๘	๑๙,๘๖๒,๐๐๐	งบปี ๖๙	๑,๓๘๘,๐๐๐	๑๕,๗๔๓,๗๐๐	-
งบปี ๖๗	๓,๓๕๐,๐๐๐													
งบปี ๖๘	๑๙,๘๖๒,๐๐๐													
งบปี ๖๙	๑,๓๘๘,๐๐๐													

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
				<p>Cold Chain Logistics ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์</p> <p>๑๑. ทดลองตรวจประเมินร่างมาตรฐานการขนส่งยา เวชภัณฑ์ และพัสดุภัณฑ์แบบควบคุมอุณหภูมิกับผู้ประกอบการขนส่ง จำนวน ๙ ราย</p> <p>๑๒. นำร่างมาตรฐานการขนส่งยา เวชภัณฑ์ และพัสดุภัณฑ์แบบควบคุมอุณหภูมิ ไปทดลองตรวจประเมินกับผู้ประกอบการขนส่ง จำนวน ๒ ราย</p> <p>๑๓.หารือการกำหนดมาตรฐานฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p> <p>๑๔. จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการฯ</p> <p>๑๕. ประชุมตรวจรับร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)</p>				
๑๗	โครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<p>๑. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้หน่วยตรวจประเมินอิสระ (Refresh IB Workshop) จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>๒. การให้ความรู้แก่บุคลากรกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ในส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>๓. การอบรมหัวหน้าผู้ตรวจประเมินฯ จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>๔. การอบรมผู้ตรวจประเมินฯ จำนวน ๒ ครั้ง</p>	<p>เป็นไปตามแผน</p> <p>๑. จัด Workshop ให้บุคลากร ขบ. จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>๒. ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการขนส่งที่ได้ Q-Mark จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>๓. จัดประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>๔. จัดกิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณ จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>๕. ออกบูธประชาสัมพันธ์มาตรฐานฯ จำนวน ๔ ครั้ง</p>	๓๐.๐๐	<p>งบดำเนินงาน</p> <p>๓๕๐,๐๐๐</p>	๓๕,๕๕๒.๒๐	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
			๕. ตรวจสอบติดตาม หน่วยตรวจประเมินอิสระ จำนวน ๔ ครั้ง ๖. ตรวจสอบสังเกตการณ์ หน่วยตรวจประเมินอิสระ จำนวน ๔ ครั้ง ๗. ตรวจสอบเยี่ยมผู้ประกอบการฯ Q-Mark จำนวน ๔ ครั้ง ๘. การจัดประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณา รับรองผลการตรวจประเมินฯ ๙. การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานคุณภาพบริการ ขนส่งด้วยรถบรรทุก จำนวน ๔ ครั้ง (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘)					
๑๘	โครงการติดตามความก้าวหน้า ด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. พิจารณาการดำเนินการ ภายใต้ความตกลงด้านภษขนส่ง ทางถนนระหว่างประเทศ ตั้งค่าเป้าหมายและจัดลำดับ ความสำคัญประเด็นที่สมควร แก่การติดตาม จำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดการประชุมหารือ/ สำรวจ/เก็บข้อมูล ในพื้นที่ จังหวัดที่สำคัญหรือ มีความเกี่ยวข้องโดยตรง จำนวน ๑ ครั้ง ๓. จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงาน การบังคับใช้ และพิจารณาหาแนวทาง	เป็นไปตามแผน ๑. พิจารณาการดำเนินการภายใต้ ความตกลงฯ ๒. ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง การเดินทางโดยสารประจำทาง ระหว่างประเทศ สายที่ ๕ จังหวัด ขอนแก่น - นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบ การพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไข การเดินทางโดยสารในเส้นทางดังกล่าว ๓. จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจ เส้นทางฯ ๔. อยู่ระหว่างการหารือกับสำนัก การขนส่งผู้โดยสาร และ สปป.ลาว	๕๐.๐๐	งบดำเนินงาน ๘๙,๖๒๐	๑๙,๕๓๙.๑๒	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมืองงาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
			เพื่อการพัฒนาต่อไป จำนวน ๑ ครั้ง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อสำรวจเส้นทาง การเดินทางโดยสารประจำทาง ระหว่างประเทศ ดังนี้ - สายที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่- แขวงหลวงพระบาง ช่วงบ่อแก้ว- หลวงพระบาง - สายที่ ๑๕ จังหวัดน่าน- แขวงไชยะบุรี-แขวงหลวงพระบาง				
๑๙	โครงการพัฒนาและส่งเสริม การดำเนินการขนส่งทางถนน ระหว่างประเทศ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กิจกรรมที่ ๑ - พิจารณาทิศทาง นโยบาย ข้อมูล และ การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบัน - จัดประชุมหารือระหว่าง ภาคส่วนที่มีข้อมูลสำคัญ ต่อการจัดทำความตกลงฯ กิจกรรมที่ ๒ - พิจารณาทิศทางนโยบาย ข้อมูล และการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบัน - จัดประชุมเฉพาะกลุ่ม ในระดับพื้นที่เพื่อรวบรวม ข้อมูลที่ต้องการ (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘)	เป็นไปตามแผน - จัดประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียน การคุ้มครองและจัดการเขตโลจิสติกส์ ให้แก่คณะคั่นควาต้าร์สเขตโลจิสติกส์ ของ สปป.ลาว เมื่อวันที่ ๒๕- ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ กรมการขนส่ง ทางบก และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานีขนส่งสินค้าพุมทอนพล และสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	-	งบดำเนินงาน ๘๘,๗๓๐	-	-
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ “เดินหน้าทุกด้าน ทุกพื้นที่ อย่างมีส่วนร่วม” เพื่อให้ระบบขนส่งทางถนนมีความปลอดภัย (จำนวน ๑๐ แผนงาน/โครงการ)								
การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน								
๒๐	โครงการตรวจสอบกำกับ และดูแล การดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. รวบรวมข้อมูล ผลการตรวจสอบที่ผ่านมา ข้อร้องเรียน และสถิติ การรายงานผลการตรวจสอบ	เป็นไปตามแผน ๑. รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบ ที่ผ่านมา ข้อร้องเรียนและสถิติ ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร	๕๗.๕๐	งบ กปถ. ๑,๐๔๖,๑๖๐	๕๖๔,๘๓๐.๐๐	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
			ของสำนักงานขนส่ง กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๕ และสำนักงานขนส่งจังหวัด ทุกจังหวัด และสถิติ การตรวจสภาพรถ จากสถานตรวจสภาพรถ ทั่วประเทศ ๒. จัดทำแผนงานและกำหนด แนวทางในการตรวจสอบ ๓. ดำเนินการตรวจสอบ สถานตรวจสภาพรถ ตามแผนที่กำหนด - ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ดำเนินการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แห่ง ๔. ติดตาม ประเมินผล การดำเนินการ และรวบรวมผล การดำเนินงาน จำนวน ๒ ครั้ง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	พื้นที่ ๑-๕ และสำนักงานขนส่งจังหวัด ทุกจังหวัด และสถิติการตรวจสภาพรถ จากสถานตรวจสภาพรถทั่วประเทศ ๒. จัดทำแผนงานและกำหนดแนวทาง ในการตรวจสอบ ๓. ออกตรวจสอบสถานตรวจสภาพรถ จำนวน ๗๔๓ แห่ง พบข้อบกพร่อง จำนวน ๑๒๐ แห่ง (ระงับการดำเนินการ ตรวจสภาพรถชั่วคราว จำนวน ๗๕ แห่ง ตักเตือนครั้งที่ ๑ จำนวน ๔๓ แห่ง และตักเตือนครั้งที่ ๒ จำนวน ๒ แห่ง) - ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ และรวบรวมผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ ครั้ง				
๒๑	โครงการตรวจเข้มขั้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทาง ด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. จัดทำหนังสือชักชวน การปฏิบัติงาน และตัดโอนเงิน ค่าใช้จ่ายส่งให้ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำ ระบบการรายงานผลการ ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ ๒. สำนักงานขนส่งจังหวัด (สขจ.) ที่เป็นที่ตั้งของจุดตรวจ ดำเนินการจัดจ้างลูกจ้าง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำแต่ละจุด ไม่น้อยกว่า ๒ คนต่อผลัด	เป็นไปตามแผน ๑. จัดทำหนังสือชักชวนการปฏิบัติงาน และตัดโอนเงินค่าใช้จ่ายส่งให้ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง หรือจัดทำระบบการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจภายนอก สถานี ๒. ตั้งจุดตรวจ Checking Point จำนวน ๒๘ แห่ง ใน ๒๖ จังหวัด ประกอบด้วย จุดตั้งอยู่ภายนอกสถานี ขนส่งผู้โดยสาร จำนวน ๒๑ จุด และจุดที่ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร จำนวน ๗ จุด	๒๔.๐๐	<u>งบ กปล.</u> ๕๕,๘๘๘,๐๘๘	๕๕,๘๘๘,๐๘๘	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมืองงาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
			รวม ๓ ผลัด หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ ระยะเวลาจ้างไม่เกินคนละ ๑๒ เดือน ๓. ปฏิบัติการตั้งจุดตรวจฯ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถทุกวัน ๔. รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน โดยรายงานผ่านระบบรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ ที่กำหนด และสำนักสวัสดิภาพภคนส่งทางบก รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานนำเสนอผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการ (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)	- ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ จำนวน ๓๐๔,๕๖๕ คัน พบรถที่เป็นไปตามเงื่อนไข จำนวน ๓๐๔,๔๙๖ คัน และรถบกพร่องจำนวน ๖๙ คัน - ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถ จำนวน ๓๐๔,๕๖๓ คน พบพนักงานขับรถที่มีความพร้อม จำนวน ๓๐๔,๕๖๑ คน และพนักงานขับรถบกพร่องจำนวน ๒ คน - อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะ จำนวน ๕๒ ครั้ง ๔. หน่วยปฏิบัติส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันผ่านระบบรายงานตามที่กำหนด				
๒๒	โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. กำหนดแนวทางการดำเนินการ พร้อมแจ้งเวียนให้สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๕, (สขพ. ๑-๕) สำนักงานขนส่งจังหวัด (สขจ.) และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา (สขข.) ทราบและดำเนินการ ๒. แจ้งสำนักบริหารการคลังและรายได้ (สนร.) โอนเงิน	เป็นไปตามแผน ๑. จัดทำหนังสือชักชวนแนวทางการดำเนินการ พร้อมแจ้งเวียนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการ ๒. จัดทำหนังสือแจ้ง สนร. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ส่วนภูมิภาค และแจ้งวงเงินที่ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ สขพ. ๑-๕	๖๐.๐๐	งบ กปถ. ๓๗,๘๗๓,๔๕๐	๓๗,๕๕๕,๑๙๗	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมืองงาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
			ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ส่วนภูมิภาค ๓. หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดการอบรมนักเรียน/นักศึกษา ณ สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ หรือ ณ สถานที่ที่ สขพ. ๑-๕, สขจ. หรือ สขข.ทั่วประเทศ พิจารณาว่ามีความเหมาะสม (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๘)	๓. หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ				
๒๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘)	เป็นไปตามแผน ๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒ มกราคม ๒๕๖๘ ๒. อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔๐.๐๐	งบ กปถ. ๖๗,๙๖๘,๗๐๐	๖๓,๑๒๘,๐๗๖	-
๒๔	โครงการตรวจสอบ ติดตาม และกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงเรียนสอนขับรถใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. จัดทำแผนและกำหนดแนวทางในการตรวจสอบจำนวน ๑ ครั้ง ๒. ดำเนินการตรวจสอบติดตาม และกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ตามแผนที่กำหนด	เป็นไปตามแผน ๑. จัดทำแผนและกำหนดแนวทางในการตรวจสอบโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจาก ขบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. ออกตรวจสอบ ติดตาม และกำกับดูแลการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจาก ขบ. จำนวน ๖ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๑๑ แห่ง ดังนี้	๑๐๐.๐๐	งบดำเนินงาน ๗๐,๐๐๐	๒๕,๖๗๖	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข				
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมืองงาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง					
			จำนวน ๑ ครั้ง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	- ส่วนกลาง ๔ ครั้ง จำนวน ๕ แห่ง - ส่วนภูมิภาค ๒ ครั้ง จำนวน ๖ แห่ง								
๒๕	โครงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทางถนน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. การรวบรวมรายงานอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก โดยการจัดทำสรุปรายงานการวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดจากการชนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก เป็นประจำทุกเดือน ๒. ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ ที่เกิดเหตุกรณีอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงเพื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุและกำหนดมาตรการ/แนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุโดยการออกตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ ที่เกิดเหตุ และเก็บข้อมูลตามจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงกรณีอุบัติเหตุรุนแรง จำนวน ๑๑ ครั้ง (ครอบคลุมจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริง) พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุและมาตรการ/แนวทางป้องกันในภารกิจ/กิจกรรมการดำเนินงานของกรมการขนส่งทางบก	เป็นไปตามแผน ๑. จัดทำรายงานอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก พร้อมทั้งสรุปรายงานของอุบัติเหตุ และนำเสนอแนวทางหรือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘ ๒. ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ ที่เกิดเหตุ และเก็บข้อมูลตามจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงกรณีอุบัติเหตุรุนแรง จำนวน ๑๑ ครั้ง (ครอบคลุมจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริง) พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุและมาตรการ/แนวทางป้องกันในภารกิจ/กิจกรรมการดำเนินงานของกรมการขนส่งทางบก	๗๕.๐๐	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงินรวม : ๓๑๓,๘๔๐ <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>งบดำเนินงาน</td> <td>๒๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบ กปถ.</td> <td>๒๙๓,๘๔๐</td> </tr> </table>	งบดำเนินงาน	๒๐,๐๐๐	งบ กปถ.	๒๙๓,๘๔๐	๓๗,๒๓๓	-
งบดำเนินงาน	๒๐,๐๐๐											
งบ กปถ.	๒๙๓,๘๔๐											
๒๖	โครงการกำกับดูแลผู้ตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. การตรวจติดตามผู้ตรวจและทดสอบรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงครั้งแรก - กำหนดแผนการตรวจติดตามครั้งแรก จำนวน ๑ ฉบับ - ดำเนินการตรวจติดตามครั้งแรกตามแผนที่กำหนด จำนวน ๒๒๐ ราย	เป็นไปตามแผน ๑. จัดทำแผนการตรวจติดตามการดำเนินของผู้ตรวจและทดสอบรถใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง โดยกำหนดแผนการตรวจติดตามฯ จำนวน ๕๔ ราย (เฉพาะส่วนภูมิภาค) ๒. ดำเนินการตรวจติดตามฯ แล้วเสร็จครบทุกราย ๓. อยู่ระหว่างจัดทำแผนสุ่มตรวจ	๓๐.๐๐	งบดำเนินงาน ๕๐,๐๐๐	-	-				

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมืองงาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
			๒. การสุ่มตรวจติดตามซ้ำผู้ตรวจและทดสอบรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ราย (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)	ในส่วนกลาง				
๒๗	โครงการประชุมผู้เชี่ยวชาญแห่งประเทศไทย	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ ครั้ง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - ได้รับอนุมัติให้จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ เมษายน ๒๕๖๘ - อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารสำหรับการประชุมฯ	๕๐.๐๐	<u>งบดำเนินงาน</u> ๓๕,๐๐๐	-	เนื่องจากทีมงานฝ่ายต่างประเทศไม่พร้อมเดินทางมาร่วมประชุมฯ ในช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘ ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน
๒๘	โครงการผลิตสื่อและนิทรรศการให้ความรู้สร้างเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. ผลิตสื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จำนวน ๑ สื่อ ๒. จัดนิทรรศการและกิจกรรมหรือเข้าร่วมนิทรรศการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จำนวน ๖ ครั้ง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	เป็นไปตามแผน ๑. จัดทำสื่อให้ความรู้และส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ๒. จัดนิทรรศการ "มุมแห่งความปลอดภัย" จำนวน ๑๑ ครั้ง โดยเป็นงาน/กิจกรรมของกรมการขนส่งทางบก จำนวน ๗ ครั้ง และหน่วยงานภายนอก จำนวน ๔ ครั้ง	๘๙.๑๗	<u>งบดำเนินงาน</u> ๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-
๒๙	โครงการติดตามและประเมินผลโครงการด้านความปลอดภัยทางถนน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. ศึกษาข้อมูลวางแผนกำหนดแนวทางและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมจำนวน ๒ ครั้ง ๒. ออกตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ โดยประเมินผล	เป็นไปตามแผน ๑. กำหนดแนวทางในการตรวจติดตามฯ แล้วเสร็จ จำนวน ๔ ครั้ง ๒. ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน ๔ ครั้ง	๑๐๐.๐๐	<u>งบดำเนินงาน</u> ๓๐,๐๐๐	๑๐,๖๘๕.๐๐	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมืองงาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
			จากการสังเกตการณ์ และ สอบถามข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ครั้ง ๓. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และผู้เสนอแนะแนวทางแก้ไข พร้อมประเมินผลนำเสนอ ผู้บริหาร จำนวน ๑ ฉบับ (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	โดยเป็นการจัดการประชุมทางไกล ผ่านเครือข่าย (Video Conference) จำนวน ๒ ครั้ง และออกตรวจติดตาม การดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ จำนวน ๒ ครั้ง ๓. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนิน กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ ครั้ง				
แผนปฏิบัติการราชการเรื่องที่ ๔ “สร้างมาตรฐานใหม่ตามสากล” เพื่อให้ระบบการขนส่งทางถนนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (จำนวน ๑ โครงการ)								
การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน								
๓๐	โครงการตรวจสอบมลพิษทางอากาศ และเสียงรบกวน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	การตรวจสอบมลพิษ ทางอากาศและเสียง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน ๑,๒๕๐ คับ (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	เป็นไปตามแผน ๑. จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ มลพิษทางอากาศและเสียงรบกวน ในสังกัดกระทรวงคมนาคม และ หน่วยงานที่เคยสังกัดกระทรวง คมนาคม รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบมลพิษทางอากาศ และ เสียงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน ๑,๖๔๖ คับ (ผ่านเกณฑ์ การตรวจสอบ ๑,๖๒๑ คับ และ ตรวจไม่ผ่าน ๒๕ คับ) ๓. รวบรวมผลการตรวจสอบมลพิษ รบกวนจากสำนักงานขนส่งจังหวัด ทั่วประเทศ โดยมีรถที่เข้ารับการ ตรวจสอบ จำนวน ๖๑,๔๙๔ คับ (ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ ๕๙,๘๒๕ คับ และตรวจไม่ผ่าน ๑,๖๖๙ คับ) ๔. อยู่ระหว่างการจัดทำ แผนปฏิบัติงานตรวจสอบมลพิษ	๕๔.๘๗	<u>งบดำเนินงาน</u> ๑๐,๐๐๐	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข								
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมืองงาน/เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง									
				ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒												
แผนปฏิบัติการราชการเรื่องที่ ๕ “ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น” เพื่อให้การให้บริการที่เป็นเลิศและการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (จำนวน ๓๒ แผนงาน/โครงการ)																
การพัฒนาการให้บริการประชาชน (๑๙ โครงการ)																
๓๑	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม (ทดแทน) (งบผูกพัน)	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. ประกวดราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา ๓. ดำเนินการก่อสร้างงวดที่ ๑ (สะสมร้อยละ ๔) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการทบทวนแบบรูปรายการ/จัดทำราคากลาง/ร่างขอบเขตของงาน (TOR)	๗.๐๐	งบลงทุน งบเงินรวม : ๖๙,๙๐๕,๐๐๐ <table border="1"> <tr> <td>งบปี ๖๘</td> <td>๑๓,๙๘๑,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๙</td> <td>๕๕,๙๒๔,๐๐๐</td> </tr> </table>	งบปี ๖๘	๑๓,๙๘๑,๐๐๐	งบปี ๖๙	๕๕,๙๒๔,๐๐๐	-	การจัดทำราคากลางมีความซับซ้อนและรายละเอียดมาก ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน				
งบปี ๖๘	๑๓,๙๘๑,๐๐๐															
งบปี ๖๙	๕๕,๙๒๔,๐๐๐															
๓๒	โครงการก่อสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (ทดแทน) (งบผูกพัน)	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. ประกวดราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา ๓. ดำเนินการก่อสร้างงวดที่ ๑ (สะสมร้อยละ ๓) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการทบทวนแบบรูปรายการ/จัดทำราคากลาง/ร่างขอบเขตของงาน (TOR)	๖.๐๐	งบลงทุน งบเงินรวม : ๕๗,๕๔๐,๐๐๐ <table border="1"> <tr> <td>งบปี ๖๘</td> <td>๑๑,๕๐๘,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๙</td> <td>๔๖,๐๓๒,๐๐๐</td> </tr> </table>	งบปี ๖๘	๑๑,๕๐๘,๐๐๐	งบปี ๖๙	๔๖,๐๓๒,๐๐๐	-	การจัดทำราคากลางมีความซับซ้อนและรายละเอียดมาก ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน				
งบปี ๖๘	๑๑,๕๐๘,๐๐๐															
งบปี ๖๙	๔๖,๐๓๒,๐๐๐															
๓๓	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี (ทดแทน) (งบผูกพัน)	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. ประกวดราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา ๓. ดำเนินการก่อสร้างงวดที่ ๑ (สะสมร้อยละ ๕) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการทบทวนแบบรูปรายการ/จัดทำราคากลาง/ร่างขอบเขตของงาน (TOR)	๕.๐๐	งบลงทุน งบเงินรวม : ๗๔,๖๕๐,๐๐๐ <table border="1"> <tr> <td>งบปี ๖๘</td> <td>๑๔,๙๓๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๙</td> <td>๕๙,๗๒๐,๐๐๐</td> </tr> </table>	งบปี ๖๘	๑๔,๙๓๐,๐๐๐	งบปี ๖๙	๕๙,๗๒๐,๐๐๐	-	การจัดทำราคากลางมีความซับซ้อนและรายละเอียดมาก ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน				
งบปี ๖๘	๑๔,๙๓๐,๐๐๐															
งบปี ๖๙	๕๙,๗๒๐,๐๐๐															
๓๔	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (งบผูกพัน)	๑ ต.ค. ๒๕๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (ยกเลิกสัญญาเดิม)	๑. ดำเนินการก่อสร้างสะสมร้อยละ ๑๐๐ (ตามแผนการก่อสร้างปี ๒๕๖๘) ๒. สืบหาความพึงพอใจผู้เข้าใช้บริการ (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - ลงนามสัญญาจ้างบริษัทพรหมโยธนาการของ(๑๙๙๓)จำกัดเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๘๐.๓๗ ล้านบาท ระยะเวลา ๔๕๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - เนื่องจากมีความคืบหน้าร้อยละ ๙๒.๕๒ - อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขแบบก่อสร้างให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งการพิจารณาขยายระยะเวลาสัญญา	๘๗.๐๐	งบลงทุน งบเงินรวม : ๑๑๐,๕๒๗,๗๐๐.๐๐ <table border="1"> <tr> <td>งบปี ๖๒ - ๖๕</td> <td>๓๗,๕๓๒,๑๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๖</td> <td>๕๐,๐๒๒,๙๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๗</td> <td>๓,๐๒๔,๗๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๘</td> <td>๑๙,๙๔๘,๐๐๐</td> </tr> </table>	งบปี ๖๒ - ๖๕	๓๗,๕๓๒,๑๐๐	งบปี ๖๖	๕๐,๐๒๒,๙๐๐	งบปี ๖๗	๓,๐๒๔,๗๐๐	งบปี ๖๘	๑๙,๙๔๘,๐๐๐	๕๒,๘๓๙,๖๙๖	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขแบบก่อสร้างให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างในบางงวดงานไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากต้องรอ
งบปี ๖๒ - ๖๕	๓๗,๕๓๒,๑๐๐															
งบปี ๖๖	๕๐,๐๒๒,๙๐๐															
งบปี ๖๗	๓,๐๒๔,๗๐๐															
งบปี ๖๘	๑๙,๙๔๘,๐๐๐															

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข										
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมืองงาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง											
				ออกไป ๑๒๐ วัน และการปรับลด ค่าปรับการก่อสร้างล่าช้า				ความชัดเจน ของแบบก่อสร้าง และสัญญาฉบับใหม่										
๓๕	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ข้าราชการ ขนาด ๑๒ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน ขนส่งจังหวัดระยอง สาขาอำเภอแกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (งบผูกพัน)	๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ (ยกเลิกสัญญาเดิม)	๑. ประกวราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา ๓. ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ ๑ (สะสมร้อยละ ๕๐) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - ประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ผู้ชนะคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระจกวงจันทร์ วงเงิน ๑๐.๙๘ ล้านบาท ระยะเวลา ๒๑๐ วัน - อยู่ระหว่างการลงนามสัญญาจ้าง	๑๓.๐๐	งบลงทุน วงเงินรวม : ๑๖,๙๘๘,๘๐๐ <table border="1"> <tr> <td>งปี ๖๔</td> <td>๔,๐๐๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งปี ๖๕</td> <td>๕,๒๖๓,๑๐๐</td> </tr> <tr> <td>งปี ๖๖</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>งปี ๖๗</td> <td>๕,๔๑๕,๒๐๐</td> </tr> <tr> <td>งปี ๖๘</td> <td>๒,๓๑๐,๕๐๐</td> </tr> </table>	งปี ๖๔	๔,๐๐๐,๐๐๐	งปี ๖๕	๕,๒๖๓,๑๐๐	งปี ๖๖	-	งปี ๖๗	๕,๔๑๕,๒๐๐	งปี ๖๘	๒,๓๑๐,๕๐๐	-	กระบวนการจัดจ้าง ใช้ระยะเวลา มากกว่าที่คาด ทำให้การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน
งปี ๖๔	๔,๐๐๐,๐๐๐																	
งปี ๖๕	๕,๒๖๓,๑๐๐																	
งปี ๖๖	-																	
งปี ๖๗	๕,๔๑๕,๒๐๐																	
งปี ๖๘	๒,๓๑๐,๕๐๐																	
๓๖	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร ๔ กรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (งบผูกพัน)	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการปรับปรุงสะสม ร้อยละ ๓๕ (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - ลงนามสัญญาจ้าง การไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร ๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๓.๓๓ ล้านบาท ระยะเวลา ๕๐๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ - อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร ๔ มีความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐	๓๓.๐๐	งบลงทุน วงเงินรวม : ๒๓,๓๓๒,๐๐๐ <table border="1"> <tr> <td>งปี ๖๗</td> <td>๓,๔๙๙,๘๐๐</td> </tr> <tr> <td>งปี ๖๘</td> <td>๑๒,๓๔๙,๙๐๐</td> </tr> <tr> <td>งปี ๖๙</td> <td>๗,๔๘๒,๓๐๐</td> </tr> </table>	งปี ๖๗	๓,๔๙๙,๘๐๐	งปี ๖๘	๑๒,๓๔๙,๙๐๐	งปี ๖๙	๗,๔๘๒,๓๐๐	-	ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ล่าช้า ทำให้การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน				
งปี ๖๗	๓,๔๙๙,๘๐๐																	
งปี ๖๘	๑๒,๓๔๙,๙๐๐																	
งปี ๖๙	๗,๔๘๒,๓๐๐																	
๓๗	โครงการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า สำนักงานขนส่งจังหวัด ๒๘ แห่ง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. ประกวราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา ๓. ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ ๑ (สะสมร้อยละ ๕๐) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการลงนามสัญญาจ้าง จำนวน ๒ แห่ง - อยู่ระหว่างการปรับปรุง หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๒๐ แห่ง - ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน ๖ แห่ง	๔๙.๐๐	งบลงทุน ๕๖,๖๐๐,๐๐๐	-	การจัดจ้าง ในบางสำนักงาน ใช้ระยะเวลา มากกว่าที่คาด ทำให้การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน										
๓๘	โครงการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอ ๕๒ แห่ง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. ประกวราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา ๓. ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ ๑ (สะสมร้อยละ ๕๐) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการลงนามสัญญาจ้าง จำนวน ๒ แห่ง - อยู่ระหว่างการปรับปรุง หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๕๐ แห่ง	๕๓.๐๐	งบลงทุน ๙๑,๐๐๐,๐๐๐	-	การจัดจ้าง ในบางสำนักงาน ใช้ระยะเวลา มากกว่าที่คาด ทำให้การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน										

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมืองงาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
๓๙	โครงการปรับปรุงอาคารชั้นที่ ๑, ๒ และหลังคาอาคาร สำนักงานขนส่ง กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. ประกวดราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา ๓. ดำเนินการก่อสร้างงวดที่ ๑ (สะสมร้อยละ ๔) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	๙.๐๐	งบลงทุน ๑๕,๖๔๓,๐๐๐	-	การจัดทำ แบบรูปรายการ มีรายละเอียด ค่อนข้างมาก ทำให้การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน
๔๐	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. ประกวดราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา ๓. ดำเนินการก่อสร้างงวดที่ ๑ (สะสมร้อยละ ๑) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๙.๐๐	งบลงทุน ๑๑,๒๗๕,๔๐๐	-	ขั้นตอน การประกวดราคา ใช้ระยะเวลามากกว่าที่คาด ทำให้การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน
๔๑	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด ๑๖ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์ทดสอบยานยนต์ จังหวัดปทุมธานี (งบผูกพัน)	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. ประกวดราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา ๓. ดำเนินการก่อสร้างงวดที่ ๑ (สะสมร้อยละ ๒๒) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการทบทวน แบบรูปรายการ/จัดทำราคากลาง/ ร่างขอบเขตของงาน (TOR)	๘.๐๐	งบลงทุน วงเงินรวม : ๔๒,๗๖๐,๐๐๐ งบปี ๖๘ ๘,๕๕๒,๐๐๐ งบปี ๖๙ ๓๔,๒๐๘,๐๐๐	-	การจัดทำราคากลาง มีความซับซ้อนและ รายละเอียด ค่อนข้างมาก ทำให้การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน
๔๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. ประกวดราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา ๓. ดำเนินการก่อสร้างงวดที่ ๑ (สะสมร้อยละ ๓) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	๙.๐๐	งบลงทุน ๑๘,๗๑๙,๐๐๐	-	การจัดทำ แบบรูปรายการ มีรายละเอียด ค่อนข้างมาก ทำให้การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน
๔๓	โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านแฝด) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๕ แห่ง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. ประกวดราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา ๓. ดำเนินการก่อสร้างงวดที่ ๑ (สะสมร้อยละ ๖) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการประกวดราคา จำนวน ๑ แห่ง - อยู่ระหว่างการลงนามสัญญาจ้าง จำนวน ๒ แห่ง - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน ๒ แห่ง	๒๕.๐๐	งบลงทุน ๔๕,๒๒๐,๐๐๐	-	การจัดทำ แบบรูปรายการ มีความซับซ้อนและ รายละเอียด ค่อนข้างมาก ทำให้การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข				
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมืองงาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง					
๔๔	โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. ประกวดราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา ๓. ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ ๑ (สะสมร้อยละ ๑๓) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการก่อสร้างรั้ว อาคารสำนักงาน มีความคืบหน้า ร้อยละ ๑๓.๒๔	๔๑.๐๐	งบลงทุน ๑๐,๙๖๓,๐๐๐	-	-				
๔๕	โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ๙ แห่ง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. ประกวดราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา ๓. ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ ๑ (สะสมร้อยละ ๑๖) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดจ้าง จำนวน ๑ แห่ง - อยู่ระหว่างการปรับปรุงก่อสร้าง จำนวน ๘ แห่ง	๓๕.๐๐	งบลงทุน ๒๘,๗๑๗,๗๐๐	-	การจัดทำ TOR/ ราคากลาง และ ขั้นตอนการจัดจ้าง ในบางสำนักงาน ใช้ระยะเวลา มากกว่าคาด ทำให้การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน				
๔๖	โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงาน ขนส่งจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๘	๑. ประกวดราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา ๓. ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ ๑ (สะสมร้อยละ ๒๐) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีความคืบหน้าร้อยละ ๒๐ (สัญญาจ้างตั้งแต่ ๑๘ กุมภาพันธ์ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘)	๔๐.๐๐	งบลงทุน ๑๑,๐๙๙,๐๐๐	-	-				
๔๗	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ข้าราชการ ขนาด ๓๒ หน่วย พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานขนส่ง กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร (งบบุคลากร)	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. ประกวดราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา ๓. ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ ๑ (สะสมร้อยละ ๕) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการประกวดราคา	๙.๐๐	งบลงทุน วงเงินรวม : ๔๔,๖๕๐,๐๐๐ <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>ในปี ๖๘</td> <td>๘,๙๓๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>ในปี ๖๙</td> <td>๓๕,๗๒๐,๐๐๐</td> </tr> </table>	ในปี ๖๘	๘,๙๓๐,๐๐๐	ในปี ๖๙	๓๕,๗๒๐,๐๐๐	-	ยกเลิก การประกวดราคา ครั้งที่ ๑ เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา ผ่านเกณฑ์ตาม TOR เพียงรายเดียว ทำให้การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน
ในปี ๖๘	๘,๙๓๐,๐๐๐											
ในปี ๖๙	๓๕,๗๒๐,๐๐๐											
๔๘	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ๓๐ แห่ง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. ประกวดราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา ๓. ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ ๑ (สะสมร้อยละ ๒๒) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดจ้าง จำนวน ๒ แห่ง - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน ๒๘ แห่ง	๓๖.๐๐	งบลงทุน ๘๔,๔๘๗,๔๐๐	-	การจัดจ้าง ในบางสำนักงาน ใช้ระยะเวลา มากกว่าคาด ทำให้การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน				

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข				
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมื่องาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง					
๔๙	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน ขนส่งสาขา ๕ แห่ง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. ประกวตราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา ๓. ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ ๑ (สะสมร้อยละ ๔๐) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลังคา อาคารสำนักงานทั้ง ๕ แห่ง มีความคืบหน้าโดยรวม ร้อยละ ๒๒	๓๙.๐๐	<u>งบลงทุน</u> ๑๐,๗๐๐,๐๐๐	-	การจัดจ้าง ในบางสำนักงาน ใช้ระยะเวลา มากกว่าคาด ทำให้การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน				
การพัฒนาบุคลากรของกรมการขนส่งทางบก (๖ โครงการ)												
๕๐	แผนพัฒนาบุคลากรกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. การพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง ๒. การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ๓. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา คุณภาพชีวิตในการทำงาน ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ๔. การพัฒนาข้าราชการ บรรจุใหม่ หลักสูตร "ฉันทคือ... ข้าราชการที่ดี" ไม่น้อยกว่า ๗ ครั้ง ๕. การส่งบุคลากรเข้ารับ การพัฒนากับหน่วยงาน ภายนอกไม่น้อยกว่า ๓๐ ครั้ง ๖. การเรียนรู้ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ หลักสูตร (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน บุคลากร)	เป็นไปตามแผน กิจกรรมที่ ๑ : การพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๙๙ คน กิจกรรมที่ ๒ : การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน ๑ ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๙๒ คน กิจกรรมที่ ๓ : การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตในการทำงานจำนวน ๒ ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน จำนวน ๘๖๘ คน กิจกรรมที่ ๔ : การพัฒนาข้าราชการ บรรจุใหม่ หลักสูตร "ฉันทคือ... ข้าราชการที่ดี" จำนวน ๔ รุ่น (รุ่นที่ ๘๐ - ๘๓) มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๒๖ คน กิจกรรมที่ ๕ : การส่งบุคลากรเข้ารับ การพัฒนากับหน่วยงานภายนอก จำนวน ๒๒ ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๙ คน กิจกรรมที่ ๖ : การเรียนรู้ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ หลักสูตร	๔๙.๕๕	<u>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</u> วงเงินรวม : ๙,๖๒๙,๗๐๐ <table border="1"> <tr> <td>งบ ดำเนินงาน</td> <td>๘,๐๐๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบ ก.ผ.</td> <td>๑,๖๒๙,๗๐๐</td> </tr> </table>	งบ ดำเนินงาน	๘,๐๐๐,๐๐๐	งบ ก.ผ.	๑,๖๒๙,๗๐๐	๔,๕๐๔,๒๕๗.๑๘	-
งบ ดำเนินงาน	๘,๐๐๐,๐๐๐											
งบ ก.ผ.	๑,๖๒๙,๗๐๐											

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
			๗. การเสริมสร้างวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)	- อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ ๗ : การเสริมสร้างวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ จำนวน ๒ รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๓๒ คน				
๕๑	โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมการขนส่งทางบก และ ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์แผนรายปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. รวบรวม ประมวลผล ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน ผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติ ราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และนำเข้าข้อมูล ผ่านระบบ eMENSER ของสำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) จำนวน ๑ ฉบับ/ครั้ง ๒. ทบทวนและจัดทำ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ ขบ. เพื่อ ขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงคมนาคม (คค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ ฉบับ/ครั้ง ๓. ทบทวนและจัดทำ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ ขบ. เพื่อ ขับเคลื่อนนโยบาย คค. ประจำปีงบประมาณ	เป็นไปตามแผน ๑. จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ แผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ขบ. และนำเข้าข้อมูล ผ่านระบบ eMENSER ของ สศช. จำนวน ๑ ฉบับ/ครั้ง ๒. ทบทวนและพัฒนาแผนปฏิบัติการฯ - เตรียมการและจัดทำข้อมูลสำหรับ การWorkshop สรุปลข้อมูลที่ได้จาก การตอบแบบสอบถาม ผ่านระบบ ออนไลน์ (Google Form) ตามหัวข้อ คำถาม ๕ ประเด็น และจัดทำเอกสาร ประกอบการบรรยายเรื่อง “มุ่งสู่เป้าหมาย ด้วยแผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ ขบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘” โดยวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล ตามข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม และเพิ่มเติมข้อมูลโครงการและ งบประมาณที่ใช้ ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ในการขับเคลื่อน แนวทางการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ ทั้ง ๕ เรื่อง โดยมีการระดมสมองและ ความคิดเห็นจากผู้บริหารทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น ๑๐๒ คน แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ตามโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานขนส่ง	๕๐.๐๐	งบดำเนินงาน ๑๓๘,๐๐๐	๑๑,๘๔๕.๐๐	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
			พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ ฉบับ/ครั้ง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	<p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (การประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารงานขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘) รวมทั้งสรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมมนา Workshop ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะทางพัฒนาในรูปแบบมาตรการเร่งด่วน (Quick Win) และแนวทางการพัฒนาในระยะยาว (Big Win) จำนวน ๑ ฉบับ</p> <p>๓. ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นฝ่ายเลขานุการและหน่วยงานเจ้าภาพจัดประชุมกลุ่มย่อยการขนส่งทางบก เพื่อจัดทำแผน “ขับเคลื่อนนโยบายคมนาคมเพื่อโอกาสประเทศไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งสิ้น ๓ ครั้ง - เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “ขับเคลื่อนนโยบายคมนาคมเพื่อโอกาสประเทศไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมราชรถสโมสร ชั้น ๓ กระทรวงคมนาคม และจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โครงการของ ขบ. ที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๘ และ ๒๕๖๙ รวมทั้งสิ้น ๔๐ รายการ จำนวน ๑ ฉบับ 				

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมืองงาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
๕๒	แผนงานพัฒนาระบบราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. รวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ ของกรมการขนส่ง ทางบก (ขบ.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูลและ รายงานผลจำนวน ๑ รายงาน ๒. รับฟังคำชี้แจงแนวทางการ ประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน ๑ ครั้ง ๓.หารือร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ รายละเอียดตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการเพื่อเป็นกรอบ ในการประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการของ ขบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ครั้ง ๔. จัดประชุมคณะกรรมการ พิจารณากำหนดแนวทาง	ไม่เป็นไปตามแผน ๑. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของ ขบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือนส่งให้กระทรวงคมนาคม ๒. รับฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมิน ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงาน ก.พ.ร. และเข้าร่วม การประชุมชี้แจงแนวทางการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ ๓.หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการฯ ๔. จัดทำหนังสือชักชวนความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการฯ	๖๐.๐๐	<u>งบดำเนินงาน</u> ๑๓,๐๐๐	๔,๖๓๐.๐๐	กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร (กพร.) ได้มีหนังสือติดตาม ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพฯ เป็นประจำทุกเดือน และพบว่าไม่มีอุปสรรค ที่เกิดขึ้นในการทำงาน ส่งผลให้การจัดประชุม คณะกรรมการพิจารณา กำหนดแนวทางการ ดำเนินงาน ตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพฯ ไม่เป็นไปตามแผน

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมืองงาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
			<p>การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง/ทำหนังสือชักจูงความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ ขบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>๕. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดให้การดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ ขบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>(ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)</p>					
๕๓	แผนการดำเนินการเสนอขอรับรางวัลของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<p>๑. แจ้งหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการเสนอขอรับรางวัลให้หน่วยงานทราบ เพื่อให้หน่วยงานเตรียมพิจารณาผลงานที่มีความพร้อมและเหมาะสมในการเสนอขอรับรางวัล จำนวน ๑ ฉบับ</p> <p>๒. ประชุมคณะกรรมการ</p>	<p>เป็นไปตามแผน</p> <p>๑. จัดทำหนังสือการเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคทราบ และพิจารณาส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด</p> <p>๒ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา</p>	๔๕.๐๐	<p><u>งบดำเนินงาน</u></p> <p>๑๑,๐๐๐.๐๐</p>	๓,๒๕๕	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมืองงาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
			พัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานการให้บริการ ประชาชนเพื่อเสนอขอรับ รางวัลเลิศรัฐ และรางวัลอื่นๆ จำนวน ๑ ครั้ง ๓. ติดตามประสานงาน ให้คำปรึกษากับหน่วยงาน ที่เสนอขอรับรางวัล รวมถึง รวบรวมรายงานผลการ ดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ที่เสนอขอรับรางวัลส่งภายใน กำหนด จำนวน ๒ ครั้ง (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘)	ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชนเพื่อเสนอ ขอรับรางวัลเลิศรัฐ จำนวน ๒ ครั้ง - ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณาคัดเลือก ผลงานที่มีความเหมาะสมในการ สมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ -ครั้งที่ ๒ เพื่อติดตามการจัดทำ ข้อมูลเพื่อเสนอขอรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ ๓. ให้คำปรึกษากับหน่วยงานที่ประสงค์ สมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ และประสานกับสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม ๔. ดำเนินการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ผ่านระบบ ออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ในสาขา บริการภาครัฐ จำนวน ๙ ผลงาน ๕. อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ จากสำนักงาน ก.พ.ร. โดยจะประกาศผลรอบที่ ๑ ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘				
๕๔	แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. จัดอบรม/ สัมมนา เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้แก่คณะทำงานพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (Working Team) และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน ๖ ครั้ง ๒ จัดประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจประเมินรางวัล	เป็นไปตามแผน ได้รับอนุมัติให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมการขนส่งทางบก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘” ให้กับ คณะทำงาน ในวันที่ ๒, ๓ และ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘	๑๐.๐๐	งบดำเนินงาน ๒๒๒,๐๐๐	๙๔,๙๒๐	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข						
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมืองงาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง							
			ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) จำนวน ๑ ครั้ง (ดำเนินการระหว่างเดือน ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘)											
๕๕	โครงการพัฒนางานบริการตามคู่มือ สำหรับประชาชนของกรมการขนส่งทางบก สู่ดิจิทัล	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	จัดประชุมคณะทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา นวัตกรรมและขับเคลื่อน การปฏิบัติงานในรูปแบบ ดิจิทัล/คณะทำงานย่อยเพื่อ ขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยน กระบวนการให้เป็นดิจิทัล เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่มือ สำหรับประชาชน ของกรมการขนส่งทางบก และวางแผนรูปแบบ งานบริการเป็นดิจิทัลต่อไป จำนวน ๔ ครั้ง (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘)	เป็นไปตามแผน -หารือร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อจัดทำรายงานผล การดำเนินงานที่ผ่านมา - อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ในการจัดประชุมคณะทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนานวัตกรรมและขับเคลื่อน การปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัล	๑๐.๐๐	งบดำเนินงาน ๑๑,๒๐๐.๐๐	-	-						
การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๗ โครงการ)														
๕๖	โครงการพัฒนาระบบการออก ใบอนุญาตขับรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ภาครัฐและรองรับการพัฒนาไปสู่ ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ (งบบุคลากร)	๑ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. กำหนดร่างขอบเขต ของงาน (TOR) และเอกสาร ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดจ้างและทำสัญญา ๓. ดำเนินการติดตั้ง/ ส่งมอบงาน (งวดที่ ๑) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๒	๑๐.๐๐	งบลงทุน วงเงินรวม : ๒๑๒,๐๒๗,๓๐๐ <table border="1"> <tr> <td>งบปี ๖๗</td> <td>๓๑,๘๐๔,๑๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๘</td> <td>๕๓,๒๑๕,๑๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๙</td> <td>๑๒๗,๐๐๘,๑๐๐</td> </tr> </table>	งบปี ๖๗	๓๑,๘๐๔,๑๐๐	งบปี ๖๘	๕๓,๒๑๕,๑๐๐	งบปี ๖๙	๑๒๗,๐๐๘,๑๐๐	-	มีผู้วิจารณ์ร่าง TOR ส่งผลให้การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน
งบปี ๖๗	๓๑,๘๐๔,๑๐๐													
งบปี ๖๘	๕๓,๒๑๕,๑๐๐													
งบปี ๖๙	๑๒๗,๐๐๘,๑๐๐													

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเมืองงาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
๕๗	โครงการพัฒนาระบบบริการทางทะเบียนรกรูปแบบดิจิทัล แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดจ้างและทำสัญญา ๓. ดำเนินการติดตั้ง/ส่งมอบงาน (งวดที่ ๑) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และทบทวนราคากลาง	๕.๐๐	งบลงทุน ๖๒,๕๐๐,๐๐๐	-	การจัดทำร่าง TOR และราคากลาง มีรายละเอียดมาก ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน
๕๘	โครงการจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล ของกรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดจ้างและทำสัญญา ๓. ส่งมอบ/ตรวจรับงาน (งวดที่ ๑) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐.๐๐	งบลงทุน ๓๙,๙๘๕,๐๐๐	-	มีการทบทวนร่าง TOR ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน
๕๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ กรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดจ้างและทำสัญญา ๓. ติดตั้ง/ตรวจรับงาน (งวดที่ ๑) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	เป็นไปตามแผน - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ ๒	๔๖.๐๐	งบลงทุน ๑๔,๙๗๗,๖๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๑	-
๖๐	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการหน่วยงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคของกรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดจ้างและทำสัญญา ๓. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์/ตรวจรับงาน (งวดที่ ๑) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา	๑๕.๐๐	งบลงทุน ๕๘,๖๖๖,๖๐๐	-	การดำเนินการจัดจ้างมีความล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
๖๑	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Passbook ทดแทนเครื่องพิมพ์เครื่องเก่าและ เพิ่มเติม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๘๘ เครื่อง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. กำหนดร่างขอบเขต ของงาน (TOR) และเอกสาร ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดจ้างและทำสัญญา ๓. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์/ ตรวจรับงาน (งวดที่ ๑) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำสัญญา กับผู้รับจ้าง	๑๐.๐๐	งบลงทุน ๒๙,๔๐๐,๐๐๐	-	การดำเนินการจัดจ้าง มีความล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลให้การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน
๖๒	โครงการจัดหาระบบป้องกันไฟฟ้ากระชอก ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ของสำนักงานขนส่ง ระยะที่ ๔ จำนวน ๔๓ แห่ง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. กำหนดร่างขอบเขต ของงาน (TOR) และเอกสาร ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดจ้างและทำสัญญา ๓. ติดตั้ง/ส่งมอบ/ ตรวจรับงาน (งวดที่ ๑) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ในงวดที่ ๑	๓๒.๐๐	งบลงทุน ๑๗,๑๑๔,๐๐๐	-	การดำเนินการจัดจ้าง มีความล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลให้การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน